

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Муниципальное общеобразовательное учреждение Саввинская средняя общеобразовательная школа имени Семена Афанасьевича Калабалина

Наименование проекта Устройство мини-футбольного поля с искусственным покрытием

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Отклонение, руб.	Причины отклонения
								всего	ДС1	ДС2	ДС3			
1=2+3+4	2	3	4	5 = 6 + 7 + 8	6	7	8	9 = 10 + 11 + 12	10	11	12	13=5-9		
3087791	2700000	294791	93000	3087791	2700000	294791	93000	2657156,55	2323448,28	240708,27	93000	430634.45		

ДС1 - денежные средства бюджета области;

ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен с нарушением сроков
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:
не было сдано часть работы по смете

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) 19.09.2020г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 27.11.2020г.
5. К отчету прилагаются на ___ листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Аксаков Е.В.
(Ф.И.О.)


(подпись)

Глава городского округа:

Гречищев А.В.
(Ф.И.О.)


(подпись)

М.П.

Дата «___» _____ 20__ г.

