

ОТЧЕТ
о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: городской округ Егорьевск

Наименование проекта: **Строительство пожарного водоема в д. Батраки**

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Отклонение, руб.	Причины отклонения
всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3			
1=2+3+4	2	3	4	5 = 6 + 7 + 8	6	7	8	9 = 10 + 11 + 12	10	11	12	13=5-9		
348013	235500	25509	87004	348013	235500	25509	87004	304000	205716,8	11279,2	87004	44013	-	-

ДС1 - денежные средства бюджета области;

ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта:

1.1. Объект, включенный в проект, завершен с нарушением сроков

1.2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: устранение Подрядчиком недостатков, выявленных в ходе приемки работ

1.3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 15.09.2020 г.;

1.4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 05.10.2020 г.

1.5. К отчету прилагаются документы на 2 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Смирнов К.С.

(Ф.И.О.)


(подпись)

Глава городского округа Егорьевск:

Гречищев А.В.

(Ф.И.О.)


(подпись)



« » 20 г.