

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: городской округ Егорьевск

Наименование проекта: Замена старых труб и радиаторов отопления в помещении общественной организации

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Отклонение, руб.	Причины отклонения
всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3			
1=2+3+4	2	3	4	5 = 6 + 7 + 8	6	7	8	9 = 10 + 11 + 12	10	11	12	13=5-9		
100000	72700	7300	20000	100000	72700	7300	20000	77900	56633,3	1266,7	20000	22100		

ДС1 - денежные средства бюджета области;

ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен _____ своевременно _____

(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

_____.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 24.09.2020 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 05.10.2020 г.

5. К отчету прилагаются на ___ листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Сывороткин С.М.
(Ф.И.О.)


(подпись)

Глава городского округа:

Гречищев А.В.
(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Дата «___» _____ 20__ г.