

ОТЧЕТ
о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: городской округ Егорьевск

Наименование проекта: **Строительство пожарного водоема в д. Леоново**

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Отклонение, руб.	Причины отклонения
всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3			
1=2+3+4	2	3	4	5 = 6 + 7 + 8	6	7	8	9 = 10 + 11 + 12	10	11	12	13=5-9		
267000	220800	19500	26700	267000	220800	19500	26700	226093,39	186979,23	12414,16	26700	40906,61	-	-

ДС1 - денежные средства бюджета области;

ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта:

1.1. Объект, включенный в проект, завершен _____ с нарушением сроков _____

1.2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: устранение Подрядчиком недостатков, выявленных в ходе приемки работ

1.3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 15.09.2020 г.;

1.4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 05.10.2020 г.

1.5. К отчету прилагаются документы на 2 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Демидов С.В.

(Ф.И.О.)



(подпись)

Глава городского округа Егорьевск:

Гречишев А.В.

(Ф.И.О.)



(подпись)



« » 20 г.