

УТВЕРЖДЕНА  
 Распоряжением Главного управления  
 территориальной политики  
 Московской области  
 от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Форма

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Егорьевск

Наименование проекта устройство ограждения кладбища д. Юрьево

### 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Отклонение, руб.	Причины отклонения
всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3			
1=2+3+4	2	3	4	5 = 6 + 7 + 8	6	7	8	9 = 10 + 11 + 12	10	11	12	13=5-9		
564000,00	466 400,00	41200,00	56400,00	564000	466400	41200	56400	547070,00	452426,89	38243,11	56400,00	16930,00		

ДС1 - денежные средства бюджета области;  
ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;  
ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций,  
за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

## 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен с нарушением сроков  
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: просрочка подрядчика.
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 28.08.2020 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 25.11.2020 г.
5. К отчету прилагаются на 3 листах: *(фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие)*.

Инициатор (представитель инициативной группы):

Каримов А.В.  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Глава городского округа:

Трещнев А.В.  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

М.П.

Дата «25» ноября 2020 г.

